

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA N°026 DE 2024

GENERALIDADES	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
MUNICIPIO:	GUADALUPE
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2024683200024
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-013-2024
CONTRATO N°:	026 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION:	31 – DICIEMBRE – 2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL HUELLAS GUADALUPE
NIT:	901.900.886-9
REPRESENTANTE LEGAL:	EDNA JULIANA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
C.C:	1.098.825.873 DE BUCARAMANGA
VALOR:	MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE (\$1.631.872.706,28)
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-012-2024
CONTRATO N°:	027 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION:	31 – DICIEMBRE – 2024
CONTRATISTA:	ADP INGENIEROS S.A.S
NIT:	900.934.722-2
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ
C.C:	1.098.703.510 DE BUCARAMANGA

A los trece (13) días del mes de Agosto del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican,

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
EDNA JULIANA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	UNION TEMPORAL HUELLAS GUADALUPE	Contratista de Obra
DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ	ADP INGENIEROS S.A.S.	Contratista de Interventoría.
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ	Director de Infraestructura – Entidad Contratante.
OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ	FINVERPAZ	Profesional de Apoyo – Entidad Contratante.

Han acordado suscribir la presente acta de recibo final dentro del Contrato de Obra N°026 de 2024, dejando constancia por parte de ADP INGENIEROS S.A.S., que revisó y avaló el cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidos en la minuta del Contrato de Obra N°026 de 2024 y así mismo certifica que el contrato en mención ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del municipio de Guadalupe – Santander, en concordancia con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo N°1 el cual hace parte integral de la presente acta, por lo anterior FINVERPAZ procede con la suscripción de la presente ACTA DE RECIBO FINAL, teniendo en cuenta la documentación presentada por UNION TEMPORAL HUELLAS GUADALUPE.

CONSIDERANDO.

1. Que el día 30 del mes de Enero del año 2025, se suscribió la respectiva Acta de Inicio, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
2. Que durante la vigencia del contrato se realizaron los siguientes desembolsos o pagos parciales:

DESEMBOLSO.			
NOMBRE DEL ACTA.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN.	% DE ANTICIPO.	VALOR DEL ACTA
ANTICIPO	13 – FEBRERO – 2025	50,00 %	\$815.936.353,14
PAGOS.			
NOMBRE DEL ACTA.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN.	VALOR DEL ACTA.	PERIODO COMPRENDIDO.
			DESDE. HASTA.
PARCIAL N°01	15 – ABRIL – 2025	\$689.918.088, ⁶⁶	30 – ENERO – 2025 12 – ABRIL – 2025
PARCIAL N°02	09 – JUNIO – 2025	\$547.682.910, ⁶⁸	13 – ABRIL – 2025 31 – MAYO – 2025

- Que el día 29 del mes de Julio del año 2025, se suscribió la respectiva Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo.
- Que el día 12 del mes de Agosto del año 2025, la firma UNION TEMPORAL HUELLAS GUADALUPE; contratista de Obra, hizo entrega formal a satisfacción de los pendientes enunciados en el Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo
- Que el porcentaje de ejecución física y financiera total del contrato de obra N°026 de 2024, es del 100,00%, lo cual se evidencia en el anexo N°1 que hacen parte integral de la presente acta.
- Que el balance financiero y/o presupuestal del contrato de obra N°026 de 2024 es:

BALANCE CONTRATO DE OBRA N°026 DE 2024		
Valor Inicial del Contrato	\$1.631.872.706, ²⁸	
Acta de Pago Parcial N°01		\$689.918.088, ⁶⁶
Acta de Pago Parcial N°02		\$547.682.910, ⁶⁸
Acta de Recibo Final		\$231.084.436, ³¹
Acta de Liquidación		\$163.187.270, ⁶³
Saldo a Favor de FINVERPAZ		\$0, ⁰⁰
SUMAS IGUALES	\$1.631.872.706,²⁸	\$1.631.872.706,²⁸

ANTICIPO CONTRATO DE OBRA N°026 DE 2024		
Anticipo	\$815.936.353, ¹⁴	
Amortización Acta de Pago Parcial N°01		\$344.959.044, ³³
Amortización Acta de Pago Parcial N°02		\$301.225.600, ⁸⁷
Amortización Acta de Recibo Final		\$169.751.707, ⁹⁴
SUMAS IGUALES:	\$815.936.353,¹⁴	\$815.936.353,¹⁴

- Que UNION TEMPORAL HUELLAS GUADALUPE, con la respectiva revisión y aval del contratista de Interventoría, ha realizado la entrega y soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre (día 01 mes JUNIO año 2025 al día 29 mes JULIO año 2025), de acuerdo con lo consignado en el anexo N°1 y que hacen parte integral de la presente acta.
- Que previo a la suscripción de la presente acta la firma UNION TEMPORAL HUELLAS GUADALUPE; contratista de obra, en acompañamiento de ADP INGENIEROS S.A.S.; contratista de interventoría, adelantaron inspección tota en donde se constató que el contratista de obra atendió las no conformidades encontradas en el plazo de ejecución del contrato. Por lo tanto, el Interventor certifica que los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista de obra hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y está la recibe de acuerdo a las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo final de obra.

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de recibo final del Contrato de Obra N°026 de 2024, que involucra el concepto del contratista de interventoría sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales, dejando constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción, de acuerdo con los diseños, planos, y especificaciones estipuladas para este proyecto.

SEGUNDO: FINVERPAZ, procederá con el pago de los recursos a título de recibo final el cual corresponde a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$231.084.436,31) (valor antes de amortizar anticipo), así mismo amortizara el valor de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE PESOS

CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$169.751.707,94), quedando un valor por desembolsar una vez aplicada la amortización del anticipo de SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$61.332.728,37), correspondientes al cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre (día 01 mes JUNIO año 2025 al día 29 mes JULIO año 2025), de acuerdo con lo consignado en el anexo N°1 y que hacen parte integral de la presente acta.

RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL.	
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA N°026 de 2024	\$1.631.872.706, ²⁸
% DE AVANCE	14, ¹⁶ %
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	\$231.084.436, ³¹
MENOS AMORTIZACION DEL RESTANTE DEL ANTICIPO	\$169.751.707, ⁹⁴
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	\$61.332.728, ³⁷

NOTA: EL VALOR Y PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN DEBE COINCIDIR CON EL CONSIGNADO EN LA FACTURA.


TERCERO: UNION TEMPORAL HUELLAS GUADALUPE se obliga a realizar los trámites de actualización de la(s) garantía(s) N°96-44-101194802 y N°96-40-101069143 expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., teniendo en cuenta la suscripción de la presente Acta de Recibo Final.

CUARTO: El recibo de los trabajos terminados, no releva a UNION TEMPORAL HUELLAS GUADALUPE; contratista de obra, ni a ADP INGENIEROS S.A.S.; contratista de interventoría, de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes, Así mismo la calidad de las mismas, sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales. son de absoluta responsabilidad del contratista obra y contratista de interventoría.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°026 de 2024, por los que en ella intervinieron, a los trece (13) días del mes de Agosto del año 2025.



EDNA JULIANA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Representante Legal
UNION TEMPORAL HUELLAS GUADALUPE
Contratista de Obra



DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ
Representante Legal
ADP INGENIEROS S.A.S.
Contratista de Interventoría



LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura
FINVERPAZ
Contratante



OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ
Profesional de apoyo
FINVERPAZ
Contratante