

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA N°108 DE 2025

GENERALIDADES	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE 7 VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, SANTANDER.
MUNICIPIO:	BETULIA
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2025680920001
FUENTE DE FINANCIACIÓN	RECURSOS PROPIOS
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-051-2025
CONTRATO N°:	108 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	23-OCTUBRE-2025
CONTRATISTA:	SUPROCON S.A.S.
NIT:	900.507.568 – 3
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALEXIS CORREA SALAZAR
C.C:	79.391.416
VALOR:	MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 1.164.529.272,00)
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-038-2025
CONTRATO N°:	112 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	30-OCTUBRE-2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAS BETULIA
NIT:	902.003.851-7
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA
C.C:	63.546.466

A los trece (13) días del mes de mayo del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

NOMBRE.	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA.	CARGO.
LUIS ALEXIS CORREA SALAZAR	SUPROCON S.A.S.	Representante Legal - Contratista de Obra.
ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA	CONSORCIO INTERVIAS BETULIA	Representante Legal - Contratista de Interventoría.
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Director de Infraestructura – Entidad Contratante.
JOSE FERNANDO ROMERO FUENTES	FINVERPAZ.	Auxiliar de Infraestructura – Entidad Contratante.

Han acordado suscribir la presente acta de recibo final dentro del Contrato de Obra N°108 de 2025, dejando constancia por parte de CONSORCIO INTERVIAS BETULIA, que revisó y avaló el cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidos en la minuta del Contrato de Obra N°108 de 2025 y así mismo certifica que el contrato en mención ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Betulia en concordancia con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo N°01 el cual hace parte integral de la presente acta, por lo anterior FINVERPAZ procede con la suscripción de la presente ACTA DE RECIBO FINAL, teniendo en cuenta la documentación presentada por SUPROCON S.A.S.

CONSIDERANDO.

1. Que el día 05 del mes de noviembre del año 2025, se suscribió la respectiva Acta de Inicio, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.

- Que el día 04 del mes de Marzo del año 2026, se suscribió la respectiva Acta de Terminación, tras haber finalizado el plazo para la ejecución del contrato en mención.
- Que el día 12 del mes de mayo del año 2026, la firma SUPROCON S.A.S.; contratista de Obra, hizo entrega formal a satisfacción de los pendientes enunciados en el Acta de Terminación.
- Que durante la vigencia del contrato se realizaron los siguientes desembolsos y/o pagos parciales:

DESEMBOLSO.			
NOMBRE DEL ACTA.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN.	% DE ANTICIPO.	VALOR DEL ACTA.
ANTICIPO.	05 – NOVIEMBRE – 2025.	50,00%.	\$582.264.636,00.
PAGOS.			
NOMBRE DEL ACTA.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN.	VALOR DEL ACTA.	PERIODO COMPRENDIDO.
			DESDE. HASTA.
Parcial N°01	10 – DICIEMBRE - 2025	\$468.351.573,20	05 – NOVIEMBRE - 2025 30 – NOVIEMBRE – 2025
Parcial N°02	05 – FEBRERO - 2025	\$555.119.486,75	01 – DICIEMBRE - 2025 18 – ENERO – 2026

- Que el porcentaje de ejecución física y financiera total del contrato de obra N°108 de 2025, es del 100,00%, lo cual se evidencia en el anexo N°01 que hacen parte integral de la presente acta.
- Que el balance financiero y/o presupuestal del contrato de obra N°108 de 2025 es:

BALANCE CONTRATO DE OBRA N°108 DE 2025		
Valor Inicial del Contrato	\$1.164.529.272,00	
Acta Parcial N°01		\$468.351.573,20
Acta Parcial N°02		\$555.119.486,75
Acta de Recibo Final		\$24.605.268,31
Acta de Liquidación 10%		\$116.452.927,20
Saldo a Favor de FINVERPAZ		\$16,54
SUMAS IGUALES	\$1.164.529.272,00	\$1.164.529.272,00

ANTICIPO CONTRATO DE OBRA N°108 DE 2025		
Anticipo	\$582.264.636,00.	
Amortización Parcial N°01		\$234.175.786,60
Amortización Parcial N°02		\$348.088.849,40
Amortización Acta de Recibo Final		\$0,00
Amortización Acta de Liquidación		\$0,00
SUMAS IGUALES:	\$582.264.636,00.	\$582.264.636,00.

- Que SUPROCON S.A.S., con la respectiva revisión y aval del contratista de Interventoría, ha realizado la entrega y soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre (día 18 mes FEBRERO año 2026 al día 04 mes MARZO año 2026), de acuerdo con lo consignado en el anexo N°01 y que hacen parte integral de la presente acta.
- Que previo a la suscripción de la presente acta la firma SUPROCON S.A.S.; contratista de obra, en acompañamiento de CONSORCIO INTERVIAS BETULIA; contratista de interventoría, adelantaron inspección tota en donde se constató que el contratista de obra atendió las no conformidades encontradas en el plazo de ejecución del contrato. Por lo tanto, el Interventor certifica que los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista de obra hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y está la recibe de acuerdo a las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo final de obra.

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de recibo final del Contrato de Obra N°108 de 2025, que involucra el concepto del contratista de interventoría sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales, dejando constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción, de acuerdo con los diseños, planos, y especificaciones estipuladas para este proyecto.

SEGUNDO: FINVERPAZ, procederá con el pago de los recursos a título de recibo final el cual corresponde a la suma de VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$24.605.268,31), correspondientes al cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre (día 18 mes FEBRERO año 2026 al día 04 mes MARZO año 2026), de acuerdo con lo consignado en el anexo N°01 y que hacen parte integral de la presente acta.

RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL.	
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA N°033 de 2025	\$1.164.529.272,00
% DE AVANCE	2,11%
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	\$24.605.268,31
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	\$24.605.268,31

NOTA: EL VALOR Y PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN DEBE COINCIDIR CON EL CONSIGNADO EN LA FACTURA.

SEGUNDO: SUPROCON S.A.S. se obliga a realizar los trámites de actualización de la(s) garantía(s) N° B-100069794 y N° B-100019238 expedidas por la compañía SEGUROS MUNDIAL, teniendo en cuenta la suscripción de la presente Acta de Recibo Final.

TERCERO: El recibo de los trabajos terminados, no releva a SUPROCON S.A.S.; contratista de obra, ni a CONSORCIO INTERVIAS BETULIA; contratista de interventoría, de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes, Así mismo la calidad de las mismas, sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales. son de absoluta responsabilidad del contratista obra y contratista de interventoría.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°108 de 2025, por los que en ella intervinieron, a los trece (13) días del mes de Mayo del año 2026.


LUIS ALEXIS CORREA SALAZAR
Representante Legal
SUPROCON S.A.S.
Contratista de Obra


ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS BETULIA
Contratista de Interventoría


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Supervisor
FINVERPAZ
Contratante


JOSE FERNANDO ROMERO FUENTES
Apoyo a la Supervisión
FINVERPAZ
Contratante